

**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE: CORSO VITTORIA COLONNA, VIA ANTONIO FRATTI, PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI (LOTTO 3 A), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL MEDESIMO DECRETO. CUP: I17H25000710004 - CIG: B77A238FC6 - CUI: 0292779058020500009.**

Inizio iter tecnico-amministrativo	Fine iter	Giorni lavorativi	Variazione costo: - Importo SAL (punto 8.) + danno fibra (punto 9.) - Importo aggiudicazione (punto 6.)	Percentuale Variazione
02/07/25	24/11/25	104	125.918,38	22,78%

1.	<b>Determina a contrarre</b>	n.	data	Importo
		704	02/07/25	552.816,95 €
	<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRnN5EUVT0-F">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRnN5EUVT0-F</a>			
	<u>QTE Determina (Quadro Tecnico Economico)</u>			
	<u>Delibera di Giunta n. 116 del 12/06/2025</u>			
	A)- IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI € 452.923,73			452.923,73 €
	(di cui € 9.604,87 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)			
	B)- SOMME A DISP. DELL' AMM.NE			
	1- Imprevisti (IVA inclusa) € 32.043,86			32.043,86 €
	2- IVA (22% di A) € 99.643,22			99.643,22 €
3 - Contributo ANAC € 250,00			250,00 €	
4 - Spese Tecniche: Coord. Sicurezza in Esecuzione € 4.792,50			4.792,50 €	
5 - Contributo Integrativo 4% € 191,70			191,70 €	
6 - IVA 22% di B4+B5 € 1.096,52			1.096,52 €	
7- Incentivi per Funzioni Tecniche art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2% di A) € 9.058,47			9.058,47 €	
147.076,27			147.076,28 €	
TOTALE (A+B) € 600.000,0			600.000,01 €	
2.	<b>Determina di aggiudicazione <u>mediante procedura negoziata senza bando</u></b>	n.	data	Importo
		866	11/08/25	
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRrM5EUVT0-F">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRrM5EUVT0-F</a>				
3.	<b>Determina di affidamento incarico coordinatore della sicurezza</b>	n.	data	Importo
		930	28/08/25	<del>6.019,91 €</del>
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRrM9UETTO-F">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTkRrM9UETTO-F</a>				
3.a.	<b>Determina di affidamento incarico coordinatore della sicurezza - rettifica</b>	n.	data	Importo
		1453	01/12/25	6.080,72 €
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/11/atto/GTIRFeUE1az0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/11/atto/GTIRFeUE1az0-H</a>				

<b>4.</b>	<b>Determina di nomina GdL</b>	n.	data	Importo
		1031	18/09/25	<b>9.058,47 €</b>
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/28/atto/GTkRrN9EETTO-F">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/28/atto/GTkRrN9EETTO-F</a>				
<b>5.</b>	<b>Determina di <u>autorizzazione al subappalto</u></b>	n.	data	Importo
		1151	03/10/25	<b>186.182,88 €</b>
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTIRBeEq1Zz0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/atto/GTIRBeEq1Zz0-H</a>				
<p>- Che, la ditta nel presentare la richiesta di subappalto per un importo netto presunto pari a <b>Euro 186.182,88</b> corrispondente a una percentuale del 49.90% dell'importo complessivo dei lavori pari a Euro 373.112,00 ribassato, rientra nella percentuale massima ammissibile di subappalto;</p> <p>- Che il subappaltatore pratica, per le prestazioni affidate in subappalto <b>un ribasso non superiore al 49.90%</b>, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;</p> <p>- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economica finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo 36/2023;</p>				

6. Determina di impegno in favore dell'aggiudicatario	n.	data	Importo
	1250	23/10/25	<b>455.196,65 €</b>
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/5/atto/GTIRBMUU1az0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/5/atto/GTIRBMUU1az0-H</a>			
QTE Determina (Quadro Tecnico Economico)			Importi
Quadro economico			
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 Lavori	452.923,73 €		452.923,73 €
A.2 Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso) - a detrarre	9.604,87 €		-9.604,87 €
A.3 Costo Manodopera (Non soggetto a ribasso) - a detrarre	55.318,28 €		-55.318,28 €
Importo soggetto a ribasso	388.000,58 €		388.000,58 €
A.4 a detrarre ribasso d'asta (20,57%)	79.811,72 €		-79.811,72 €
	308.188,86		308.188,86 €
Oneri sicurezza - a sommare	9.604,87 €		9.604,87 €
Costo manodopera - a sommare	55.318,28 €		55.318,28 €
A IMPORTO CONTATTULE DEI LAVORI	373.112,01 €		<b>373.112,01 €</b>
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 Progettazione esecutiva - CSP (eventuale DLL - CSE - Contabilità - CRE)	4.792,50 €		4.792,50 €
B.2 Inarcassa 4% - su B.1 4%	191,70 €		191,70 €
B.3 Iva sulle spese tecniche - su B.1+ B.2 22%	1.096,52 €		1.096,52 €
B.4 IVA sui lavori (su A) 22%	82.084,64 €		<b>82.084,64 €</b>
B.5 Fondo art.45 del D.lgs 36/2023 (su A) 2%	9.058,47 €		7.462,24 €
B.6 Anac	250,00 €		250,00 €
B.7 Imprevisti e Arrotondamento	32.043,85 €		32.043,85 €
B Totale somme a disposizione	129.517,69 €		127.921,46 €
C Economie	79.811,72 €		79.811,72 €
C.1 IVA su C	17.558,58 €		17.558,58 €
C Economie	97.370,30 €		97.370,30 €
Totale costo dell'opera A+B+C	600.000,00 €		598.403,77 €

7.	<b>Determina approvazione prima perizia di variante e rimodulazione qt.e. e impegno in favore dell'aggiudicatario</b>	n.	data	Importo	Variazione importi Determina 1250/2025 (punto 6.)
		1347	14/11/25	<b>579.743,69 €</b>	<b>124.547,10</b>
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/5/atto/GTIRBNEE5QT0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/5/atto/GTIRBNEE5QT0-H</a>					
QTE Determina (Quadro Tecnico Economico)				Importi	Variazioni
Quadro economico					
A LAVORI A BASE D'ASTA					
A.1 Lavori 581.023,71 €				581.023,71 €	128.099,98 €
A.2 Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso) - a detrarre 12.982,20 €				-12.982,20 €	-3.377,33 €
A.3 Costo Manodopera (Non soggetto a ribasso) - a detrarre 53.583,98 €				-53.583,98 €	1.734,30 €
Importo soggetto a ribasso 514.457,53 €				514.457,53 €	126.456,95 €
A.4 a detrarre ribasso d'asta (20,57%) 105.823,91 €				-105.823,91 €	-26.012,19 €
408.633,62				408.633,62 €	100.444,76 €
Oneri sicurezza - a sommare 12.982,20 €				12.982,20 €	3.377,33 €
Costo manodopera - a sommare 53.589,98 €				53.583,98 €	-1.734,30 €
A IMPORTO CONTATTULE DEI LAVORI 475.199,80 €				<b>475.199,80 €</b>	<b>102.087,79 €</b>
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1 Progettazione esecutiva - CSP (eventuale DLL - CSE - Contabilità - CRE) 4.792,50 €				4.792,50 €	0,00 €
B.2 Inarcassa 4% - su B.1 4% 191,70 €				191,70 €	0,00 €
B.3 Iva sulle spese tecniche - su B.1+ B.2 22% 1.096,52 €				1.096,52 €	0,00 €
B.4 IVA sui lavori (su A) 22% 104.543,96 €				<b>104.543,96 €</b>	<b>22.459,31 €</b>
B.5 Fondo art.45 del D.lgs 36/2023 (su A) 2% 9.058,47 €				9.504,00 €	2.041,76 €
B.6 Anac 250,00 €				250,00 €	0,00 €
B.7 Imprevisti e Arrotondamento 4.270,00 €				4.270,00 €	-27.773,85 €
B Totale somme a disposizione 124.203,15 €				124.648,68 €	-3.272,78 €
C Economie 489,39 €				489,39 €	-79.322,33 €
C.1 IVA su C 107,67 €				107,67 €	-17.450,91 €
C Economie 597,06 €				597,06 €	-96.773,24 €
Totale costo dell'opera A+B+C 600.000,00 €				600.445,53 €	2.041,76 €
8.	<b>Determina approvazione in linea tecnica della contabilita' relativa al SAL n° 1 e ultimo</b>	n.	data	Importo	
		1386	24/11/25	<b>576.845,03 €</b>	
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/2/atto/GTIRFd0U5Zz0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/2/atto/GTIRFd0U5Zz0-H</a>					
9.	<b>Determina riparazione cavo fibra comunale tranciato durante le operazioni di fresatura</b>	n.	data	Importo	
		1511	04/12/25	<b>4.270,00 €</b>	
<a href="https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/8/atto/GTIRFekq5UT0-H">https://halleyweb.com/c058057/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/8/atto/GTIRFekq5UT0-H</a>					